

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成 年 月 日

計画の名称	防災機能を有する自然環境を生かした都市公園の整備（防災・安全）														
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			交付対象	四日市市										
計画の目標															
<p>四日市市の住宅団地に隣接した丘陵地にあることから、災害時に避難地として防災機能を確保し周辺住民が安心して暮らせるよう整備を進めるとともに、自然を生かした総合公園として各ゾーンの整備により、様々な年齢層が多様な利用が出来るよう整備を進める。また整備中の公園も含め、今後進展する施設の老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持補修等の予防保全的管理の下で、公園施設長寿命化計画に基づいて整備を行う。</p>															
<p>計画の成果目標（アウトカム指標）</p> <p>平成31年度末までに、垂坂公園・羽津山緑地の供用面積を新たに9.6ha確保。 垂坂公園・羽津山緑地の災害時の収容人数を0人（H27）から2,500人（H31）に増加。 公園長寿命化計画に基づく施設整備公園数を0公園（H27）から33公園（H31）に増加。</p>															
アウトカム指標の定義及び算定式							アウトカム指標の現況値及び目標値			備考					
							当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)						
垂坂公園・羽津山緑地の供用面積 19ha → 28.6ha							19ha	20ha	28.6ha						
垂坂公園・羽津山緑地の災害時の収容人数(H27) 0人 → 2,500人 収容人数=整備面積A=5,000m ² ÷避難時必要占有面積2m ² /人=2,500人							0人	500人	2,500人						
公園長寿命化計画に基づく整備公園数 0公園 → 33公園							0公園	18公園	33公園						
全体事業費 合計(A+B+C) 415百万円 A 415百万円 B C							効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)								
交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
1-A-1	公園	一般	四日市市	直接	四日市市	垂坂公園・羽津山緑地都市公園事業	散策路及び広場整備 8.9ha	四日市市	H27	H28	H29	H30	H31	165.0	
1-A-2	公園	一般	四日市市	直接	四日市市	四日市市公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設更新・改修等	四日市市						250.0	
合計													415.0		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				
C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H27	H28	H29	H30	H31		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・公園整備を行ったことにより、災害時の収容人数を増やすことができた。
- ・長寿命化計画に基づき、老朽化していた木製遊具を更新することにより、安全で安心できる遊具になった。

II 定量的指標の達成状況	指標① 垂坂公園・羽津山緑地の供用面積	最終目標値	28.6ha	目標値と実績値に差が出た要因	計画通りに予算を確保できなかったことや地元との調整が難航したことにより、事業進捗に遅れを生じたため。	
		最終実績値	20.7ha			
	指標② 垂坂公園・羽津山緑地の災害時の収容人数	最終目標値	2,500人	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値	2,500人			
	指標③ 公園長寿命化計画に基づく整備公園数	最終目標値	33公園	目標値と実績値に差が出た要因		老朽化した大規模複合遊具に絞り込み、更新を実施したため
		最終実績値	3公園			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項 (今後の方針等)

四日市市の北部に位置する垂坂公園・羽津山緑地は、幼児から高齢者まで幅広い層の憩いの場として利用されている一方で、緊急時には市民の安全を確保する避難地としての機能も有する。そのため、より一層計画的な予算確保や地元との着実な合意形成に努めながら公園の早期整備を目指していく。